



**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE PETATAN**

Fecha y Hora: 6/05/2024 09:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	103	502	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	830000	830000	0	Ejecución financiera	0	0	166000	0	166000	20%	20%
300347-CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR, CASERIO TRAPICHITOS PETATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	502	502	0	Ejecución física	0	0	502	0	502	100%	100%
		Meta financiera	830000	830000	0	Ejecución financiera	0	0	166000	0	166000	20%	20%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PETATAN

Fecha y Hora: 6/05/2024 09:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física	0	13000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	5354512.70	5354512.70	0	Ejecución financiera	0	0	544712.70	0	544712.70	10.17%	10.17%
323965-MEJORAMIENTO CALLE CANTON VALLE VERDE A LA CHACA PETATAN, HUEHUETENANGO	Kilometro	Meta física	4500	4500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
323890-CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO IXMUC PETATAN, HUEHUETENANGO	Kilometro	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CANTON NUEVA ESPERANZA PETATAN, HUEHUETENANGO	Kilometro	Meta física	7850	7850	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1450000	1450000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
324140-CONSTRUCCION CARRETERAS DE TERRACERIA CANTON SAN SEBASTIAN (APERTURA) PETATAN, HUEHUETENANGO	Kilometro	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	70000	70000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
319473-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO CABIC A CASTILLEJO PETATAN, HUEHUETENANGO	Kilometro	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física			1000		1000	100%	100%
		Meta financiera	85712.70	85712.70	0	Ejecución financiera	0	0	85712.70	0	85712.70	100%	100%
CONSTRUCCION CARRETERAS TERRACERIA DEL CANTON VALLE VERDE PARA EL LUGAR DENOMINADO PALANCHE PETATAN, HUEHUETENANGO	Kilometro	Meta física	3500	3500	0	Ejecución física			3500		3500	100%	100%
		Meta financiera	598800	598800	0	Ejecución financiera	0	0	59880	0	59880	10%	10%
314633-MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN NICOLAS A CANTON LIMARES, SECTOR CEMENTERIO PETATAN, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	1272	1272	0	Ejecución física	300	450	300		1050	82.55%	82.55%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera	0	0	399120	0	399120	19.96%	19.96%



Entidad: MUNICIPALIDAD DE PETATAN

Fecha y Hora: 6/05/2024 09:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	No Aplica												
Estudiantes con acceso a educación superior	Persona	Meta física	0	2206	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2264000	2264000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
323872-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO TRAPICHITOS PETATAN, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física	121	121	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
324086-APOYO A LA EDUCACION CASCO URBANO Y RURAL (PAGO DE MAESTROS 2024) PETATAN, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física	1463	1463	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	264000	264000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
323903-MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO CURVO) ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN NICOLAS PETATAN, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física	541	541	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
323924-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHAPUL PETATAN, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física	81	81	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	100	100	0	Ejecución física	0	0	0	33	33	33%	33%
		Meta financiera	1200000	1200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
330376-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CABIC, PETATAN, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1200000	1200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%





**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024**

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PETATAN

Fecha y Hora: 6/05/2024 09:29


Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	0	10000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	8995953.40	8995953.40	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
278031-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO PETATAN, HUEHUETENANGO	Familia	Meta física	8000	8000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	8995953.40	8995953.40	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	650	650	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	153000	153000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
324037-CONSERVACION A LA SALUD (COMPRA DE MATERIALES) PLANTA DE TRATAMIENTO CASERIO IXMUC PETATAN, HUEHUETENANGO	Familia	Meta física	650	650	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	153000	153000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE PETATAN**

Fecha y Hora: 6/05/2024 09:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
<b>Eje Katun:</b>		Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>		Seguridad alimentaria y nutricional												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garifuna, y la no indígena con énfasis en el área rural												
Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan su disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica	Racion	Meta física	12837	12837	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	235000	235000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%
324099-APOYO A LA SALUD PARA PRESTAR ATENCION MEDICA (PERSONAL DE LA CLINICA MUNICIPAL 2024) PETATAN, HUEHUETENANGO	Racion	Meta física	11837	11837	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	234000	234000	0	Ejecución financiera						0	0%	0%
324151-CAPACITACION ASISTENCIA ALIMENTARIA (APOYO A NIÑOS) PETATAN, HUEHUETENANGO	Racion	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	1000	1000	0	Ejecución financiera						0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>		Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>		Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles												
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso a la actividad física y la recreación	Evento	Meta física	750000	750000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1130000	1130000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%
323982-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CABIC PETATAN, HUEHUETENANGO	Evento	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	1130000	1130000	0	Ejecución financiera						0	0%	0%

  
 F: \_\_\_\_\_  
 Alcalde Municipal

